

Uchwała Nr 15/16
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu
„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP
oraz gmin sąsiednich” i dokonania ich zwrotu na rzecz
jednostek uczestniczących w realizacji projektu

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829) w nawiązaniu do § 2 Uchwały Nr X/97/13 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się rozliczyć środki finansowe w wysokości **262 365,03 zł**, w związku z zakończeniem realizacji projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” i dokonać zwrotu tych środków na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną zwrócone do dnia 30 czerwca 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Waldemar Miško

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 15/16
Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 13 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozliczenia środków finansowych pozostałych po zrealizowaniu projektu
„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”
i dokonania ich zwrotu na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji projektu**

Projekt realizowany był w okresie 2013-2015 w ramach dofinansowania ze środków POIiŚ wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, ze środków WFOŚiGW w wysokości 10% oraz z wpłat uczestników zadania w wysokości 5%.

Źródła finansowania:

- dotacja w ramach POIiŚ	15 872 775,33 zł
- dotacja z WFOŚiGW	1 810 113,94 zł
- wkład własny	1 292 864,12 zł

Umowa o dofinansowanie nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13-00 została podpisana 19.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2013 r. w PLN	aneks nr 1 zmieniający wartość projektu i dofinansowania z dnia 23.12.2014 r. w PLN	aneks nr 2 zmieniający wartość projektu i dofinansowania (lipiec 2015) w PLN	aneks nr 3 zmieniający wartość projektu i dofinansowania (2 grudnia 2015) w PLN	aneks nr 4 zmieniający wartość projektu i dofinansowania (styczeń 2016) w PLN
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:	32 204 005,08	25 204 005,08	19 035 164,24	19 035 164,22	18 975 753,39
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych	31 906 964,45	24 906 964,45	18 733 265,11	18 733 265,09	18 673 854,26
Wysokość dofinansowania z POIiŚ	27 120 919,78	21 170 919,78	15 923 275,34	15 923 275,32	15 872 775,33
Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie	3 190 696,44	2 295 995,92	1 816 055,00	1 816 055,00	1 810 113,94
Wkład własny	1 892 388,86	1 737 089,38	1 295 833,90	1 295 833,90	1 292 864,12

W grudniu 2015 roku zakończono realizację projektu i w styczniu 2016 roku złożono wniosek o płatność końcową. W okresie od lutego do kwietnia 2016 roku odbyła się kontrola przeprowadzona przez pracowników Instytucji Wdrażającej – WFOŚiGW w Szczecinie. Refundacja wydatków nastąpiła w dniu 12 maja 2016 roku.

Umowa dotacji Nr 2014D0066K na uzupełnienie wkładu własnego została zawarta w dniu 12 maja 2014 roku. Dotacja wypłacana była w 8 ratach. Ostatnia rata została przekazana w dniu 11 maja 2016 roku. Refundacja kosztów realizowanych przez podmioty upoważnione przekazywana była niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji. Niniejsza uchwała rozlicza środki z dotacji przeznaczone na koszty zarządzania.

Od III kwartału 2013 roku zawierano porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu, w ramach których ustalono harmonogram realizacji oraz plan finansowania projektu na lata 2013-2015. Gminy dokonywały wpłat na rzecz Lidera 100% kosztów zarządzania. Roboty budowlane i budowa ścieżki edukacyjnej realizowana była przez Podmioty upoważnione.

Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 18 975 753,39 zł.

W trakcie realizacji projektu poniesiono koszty niekwalifikowane łącznej wartości 414 353,88 zł. z tego koszty robót rekultywacyjnych na kwotę 301 899,13 zł. oraz na koszty zarządzania na kwotę 112 454,75 zł. Koszty niekwalifikowane na koszty zarządzania zostały poniesione w ramach opłaty organizacyjnej.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie ogółem:

Nr Zadania	Rodzaj pozycji	Wyszczególnienie oraz nazwa zadania	Wartość zakładana ogółem*	2011	2012	Razem 2013	Razem 2014	Razem 2015
1	2	3	4	12	13	14	15	16
1	κ	Koszty przygotowawcze	120 729,17	9 348,00		59 512,07	51 869,10	0,00
2	κ	Nadzór budowlany	446 317,46		10 693,46	0,00	21 400,00	414 224,00
3	κ	Roboty budowlane rekultywacja	16 202 882,71	35 485,50	369 841,55	0,00	376 234,63	15 421 321,03
	nκ		297 040,63		297 040,63	0,00	0,00	0,00
4	κ	Budowa ścieżki edukacyjnej (projekt i realizacja)	92 311,50			0,00	92 311,50	0,00
	nκ		4 858,50			0,00	4 858,50	0,00
5	κ	Zarządzanie	675 589,19			100 229,79	254 054,00	321 305,40
5.1	κ	Wynagrodzenia	641 243,07			97 617,03	244 199,34	299 426,70
5.2	κ	Pozostałe wydatki	34 346,12			2 612,76	9 854,66	21 878,70
6	κ	Kampania społeczna i promocja projektu	1 136 024,23			0,00	616 135,28	519 888,95
6.1	κ	Materiały promocyjne	422 372,40			0,00	346 186,20	76 186,20
6.2	κ	Materiały audio wideo, emisja	93 719,83			0,00	36 115,08	57 604,75
6.3	κ	Warsztaty edukacyjne - m.in. noclegi, wyżywienie, nauczyciele, trenerzy	619 932,00			0,00	233 834,00	386 098,00
Suma	κ		18 673 854,26	44 833,50	380 535,01	159 741,86	1 412 004,51	16 676 739,38
	nκ		301 899,13	0,00	297 040,63	0,00	4 858,50	0,00
Całkowity Koszt projektu			18 975 753,39	44 833,50	677 575,64	297 429,46	2 764 539,53	16 676 739,38
wydatki ZMiGDP			2 284 137,42			124 829,79	903 889,28	1 255 418,35
wydatki podmiotów upoważnionych			16 696 474,47	44 833,50	677 575,64	34 912,07	517 832,23	15 421 321,03
Razem			18 975 753,39	44 833,50	677 575,64	159 741,86	1 416 863,01	16 676 739,38

W związku z powyższym, zasadne stało się dokonanie zwrotu środków jednostkom uczestniczącym w przedsięwzięciu w kwocie 262 365,03 zł. Ponadto, w związku ze zmianą udziału procentowego w zadaniu jeden podmiot upoważniony ma do zapłaty kwotę 265,88 zł., a drugi podmiot ma do zapłaty kwotę 2 199,00 zł., w związku z faktem, iż należności wynikające z porozumienia nie zostały uregulowane zgodnie z terminami zapłaty.

Załącznik nr 1 niniejszej uchwały przedstawia środki do zwrotu z podziałem na jednostki uczestniczące w zadaniu.

**Rozliczenie wpłat jednostek uczestniczących w projekcie
„Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na ternie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”**

Lp.	Nazwa Podmiotu Upoważnionego	Koszty poniesione przez Podmioty Upoważnione					udział % Razem	Rozliczenie wpłat Podmiotów Upoważnionych					Rozliczenie środków z dotacji WFOŚiGW 10%	Łączna kwota (-) do zwrotu/ (+) do zapłaty (kol. 11+kol.12+kol.13)
		roboty rekultywacyjne	budowa ścieżki	koszty przygotowania	nadzór bud.	Razem		Razem koszty poniesione przez ZMiGDP	z tego: 15% kosztów poniesionych przez ZMiGDP	Wpłaty podmiotów upoważnionych zgodnie z umowami partnerskimi (kol.8- ko.19)	Kwota należności	Kwota (-) do zwrotu/(+) do zapłaty		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	m. Biały Bór gm. Biały Bór	463 740,98		14 002,07		477 743,05	2,91%	66 580,19	9 987,03	9 489,72		497,31	-6 329,95	-5 832,64
2	m. Trzesieka gm. Szczecinek	1 697 230,16				1 697 230,16	10,36%	236 532,88	35 479,93	51 391,23		-15 911,30	-22 487,77	-38 399,07
3	m. Bylica gm. Postomino	350 096,14				350 096,14	2,14%	48 790,82	7 318,62	8 333,16		-1 014,54	-4 638,67	-5 653,21
4	m. Niedalino gm. Świeszyno	699 891,00				699 891,00	4,27%	97 539,65	14 630,95	19 291,99		-4 661,04	-9 273,34	-13 934,38
5	m. Borne Sulinowo gm. Borne Sulinowo	657 004,82				657 004,82	4,01%	91 562,86	13 734,43	15 555,02		-1 820,59	-8 705,11	-10 525,70
6	m. Kołacz gm. Połczyn Zdrój	605 160,00				605 160,00	3,69%	84 337,55	12 650,63	14 024,98		-1 374,35	-8 018,18	-9 392,53
7	m. Niwka gm. Czaplinek	297 040,64	92 311,50		10 693,46	400 045,60	2,44%	55 751,98	8 362,80	2 796,44		5 566,36	-5 300,48	265,88
8	m. Świdwinek gm. Świdwin	889 419,73				889 419,73	5,43%	123 953,14	18 592,97	15 370,07		3 222,90	-11 784,54	-8 561,64
9	m. Grzmiąca gm. Grzmiąca	841 231,60				841 231,60	5,13%	117 237,45	17 585,62	18 139,82		-554,20	-11 146,06	-11 700,26
10	m. Warnino gm. Tychowo	651 900,00				651 900,00	3,98%	90 851,43	13 627,71	15 037,11		-1 409,40	-8 637,47	-10 046,87

11	m. Mielno gm. Mielno	1 723 223,09				1 723 223,09	10,51%	240 155,36	36 023,30	26 915,71		9 107,59	-22 832,17	-13 724,58
12	m. Lepino gm. Sławoborze	330 685,50		9 348,00		340 033,50	2,07%	47 388,45	7 108,27	10 300,01		-3 191,74	-4 505,34	-7 697,08
13	m. Krzywopłaty gm. Karlino	1 977 467,30				1 977 467,30	12,07%	275 587,86	41 338,18	52 527,94		-11 189,76	-26 200,83	-37 390,59
14	m. Człopa gm. Człopa	977 004,66				977 004,66	5,96%	136 159,33	20 423,90	33 154,69		-12 730,79	-12 945,01	-25 675,80
15	m. Rychnów gm. Barlinek	396 552,00				396 552,00	2,42%	55 265,10	8 289,77	5 217,71		3 072,06	-5 254,19	-2 182,13
16	m. Strąpie gm. Barlinek	451 778,99				451 778,99	2,76%	62 961,75	9 444,26	6 812,22		2 632,04	-5 985,93	-3 353,89
17	m. Pomień gm. Recz	597 701,43		39 569,10		637 270,53	3,89%	88 812,61	13 321,89	17 542,88	14 863,63	-4 220,99	-8 443,64	2 199,00
18	m. Czarnoleśka gm. Trzcińsko-Zdrój	953 250,00				953 250,00	5,82%	132 848,79	19 927,32	30 975,64		-11 048,32	-12 630,27	-23 678,59
19	m. Drzesz gm. Trzcińsko-Zdrój	344 400,00				344 400,00	2,10%	47 996,98	7 199,55	20 862,83		-13 663,28	-4 563,19	-18 226,47
20	m. Powalice, gm. Ińsko	298 890,00		20 910,00		319 800,00	1,95%	44 568,63	6 685,29	7 345,34		-660,05	-4 237,25	-4 897,30
21	Gryfino-Wschód, gm. Gryfino	999 214,67				999 214,67	6,10%	139 254,61	20 888,19	19 141,21		1 746,98	-13 239,28	-11 492,30
	Razem	16 202 882,71	92 311,50	83 829,17	10 693,46	16 389 716,84	100,00%	2 284 137,42	342 620,61	400 225,71	14 863,63	-57 605,11	-217 158,67	-259 900,15